



Registro Generale N. 157/2025 del 20/06/2025

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione**

OGGETTO: Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 - cig derivato 9746300531 - APPROVAZIONE SETTIMO SAL

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- ~ con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 01/12/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi" - CUP J34E21002260002, per una spesa complessiva pari ad euro 4.305.911,05 di cui € 3.089.765,42 IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di euro 124.285,58 per oneri della sicurezza;
- ~ con determinazione n. 158 12/06/2023 veniva dichiarata l'efficacia della proposta di aggiudicazione relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi di E.R.P. e spazio comunale adibito a servizi in via Grandi n. 195-203-205 a Soliera - (Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



ECOLOGICA - COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - Riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica) C.U.P. J34E21002260002 - C.I.G. acquisito dalla S.U.A.: 95661604F6, a favore della Società **AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**, con sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15 - C.F. e P.IVA: 01468160393, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87,16 punti su 100 (di cui 67,16 punti per l'offerta tecnica e 20,00 punti per l'offerta economica). L'importo contrattuale è pari ad € 2.939.302,31 + IVA (di cui € 124.285,58 per oneri della sicurezza da interferenze), comprensivo delle migliorie tutte offerte in sede di gara, al netto del ribasso offerto del - 5,07% e corrispondente alla somma dell'importo offerto, pari ad € 2.815.016,73 e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Considerato che

l'intervento in oggetto è finanziato come segue:

- per euro 2.525.000,00 a valere sul PNC-PNRR, capitolo 4102/77 "PNC-PNRR- M2C3 – CUP J34E21002260002 - Sicuro, verde e sociale: riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica -via Grandi – interventi di edilizia residenziale pubblica;
- per euro 279.167,02 quali maggiori risorse PNC riconosciute per il caro materiale in virtù del D.M. 52 del 02/03/2023 al capitolo 4102/77;
- per euro 1.501.744,03 a valere su risorse di bilancio derivanti da assunzione di mutuo (pos. 6215125), al capitolo 5051 "Assunzione mutui"

Visto il contratto di appalto rep. n. 13/2023, registrato c/o Agenzia dell'Entrate n.: 15540 del 22/06/2023 Serie 1T;

Visto il verbale di inizio lavori prot.n. 10166 del 27/06/2023;

Vista la determina n. 400/2023 del 18/12/2023 con la quale si approvava il primo stato avanzamento lavori a tutto il 11/12/2023 per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro 295.803,59 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 1.860,40 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 74.415,99, comprensivo dei costi della sicurezza per euro 14.663,44, oltre ad Iva 10% pari ad Euro 29.580,36, per un importo complessivo di Euro 325.383,95;

Vista la determina n. 152/2024 del 22/05/2024 con la quale si approvava il secondo stato avanzamento lavori a tutto il 19/04/2024 per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro 269.495,36 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 3.555,34 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 142.213,57, oltre ad Iva 10% pari ad Euro 26.949,54, per un importo complessivo di Euro 296.444,90;

Vista la determina n. 205/2024 del 16/07/2024 con la quale si approvava il terzo stato avanzamento lavori a tutto il 24/06/2024 per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro 1.094.466,83 a cui venivano detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 5.472,33 sull'importo ad acconto dei lavori, il recupero dell'anticipazione per euro 218.893,36, l'ammontare dei certificati precedenti per l'importo di Euro 565.298,95 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 30.480,22, per un importo complessivo di Euro 335.282,40;

Vista la determina n. 282/2024 del 14/10/2024 con la quale si approvava il quarto stato avanzamento lavori a tutto il 16/09/2024 per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro 1.396.287,31 a cui venivano detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 6.981,44 sull'importo ad acconto dei lavori, il recupero dell'anticipazione per euro 279.257,46, l'ammontare dei certificati precedenti per l'importo di Euro 870.101,14 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 23.994,73, per un importo complessivo di Euro 263.942,01;



Vista la determina n. 357/2024 del 04/12/2024 con la quale si approvava il quinto stato avanzamento lavori a tutto il 15/11/2024 per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro 1.633.599,02 a cui venivano detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 8.168,00 sull'importo ad acconto dei lavori, il recupero dell'anticipazione per euro 326.719,80, l'ammontare dei certificati precedenti per l'importo di Euro 1.100.048,41 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 18.866,28, per un importo complessivo di Euro 207.529,09;

Vista la determina n. 78/2025 del 28/03/2025 con la quale si approvava il sesto stato avanzamento lavori a tutto il 07/03/2025 per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro 1.965.545,86 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 9.827,73 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 393.109,18, detratto l'ammontare dei sal precedenti di € 1.298.711,22 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 26.389,77 per un importo complessivo di Euro 290.287,50;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgio Frassine, ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 09/05/2025 dall'appaltatore Società AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15 - C.F. e P.IVA: 01468160393, acquisita al Prot. n. 8827 del 22/05/2025, e più precisamente:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 7 per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro € 2.457.499,42 (al lordo del ribasso offerto, comprensivo degli oneri della sicurezza);
- il certificato di pagamento n. 7, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad € 2.338.537,33 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 11.692,68 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 467.707,47, detratto l'ammontare dei sal precedenti di € 1.562.608,95 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 29.652,82 per un importo complessivo di Euro 326.181,05;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- verifica rispetto criteri DNSH_SAL 07 (prot. 9079 del 26/05/2025)

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 49214855 del 24/05/2025, valido fino al 21/09/2025 della Società appaltatrice AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 48815146 del 27/04/2025 valido fino al 25/08/2025 della ditta esecutrice VF COSTRUZIONI;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Beatrice Preziosi, nominata dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio con comunicazione prot.n. 5135 del 24/03/2025;

Preso atto che il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio è l'arch. Lorenza Manzini, nominata con atto monocratico del Sindaco n. 23 del 28/04/2025;

Preso atto che la somma di Euro 326.181,05, iva compresa risulta relativa a lavori in competenza comunale per euro 53.469,31 e PNC per euro 272.711,74 come evidenziato dalla tabella sulla base dei dati forniti dalla Direzione Lavori:

Per lavori e somministrazioni, al netto del ribasso:

Lotto ERP	Lotto Comune	Totale
-----------	--------------	--------



<u>Opere strutturali</u>	€			837.167,33
<u>Opere strutturali</u>	€	716.508,52	120.658,81	
<u>Opere architettoniche</u>				1.050.166,90
<u>Opere architettoniche</u>	€	881.434,17		
<u>Edificio</u>	€		160.390,14	
<u>Piazza</u>	€		8.342,59	
<u>Opere meccaniche</u>	€	176.837,64	52.060,14	228.897,78
<u>Opere elettriche</u>	€	98.179,11	11.252,77	109.431,88
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:				
	€	93.684,96	19.188,48	112.873,44
Sommano	€	1.966.644,40	371.892,93	2.338.537,33
Da cui detraendo				
Ritenute per infortuni 0,50%	€	9.833,22	1.859,46	11.692,68
Anticipazioni	€	395.552,37	72.155,10	467.707,47
L'ammontare dei certificati precedenti	€	1.313.339,05	249.269,90	1.562.608,95
Totale Detrazioni	€	1.718.724,64	323.284,46	2.042.009,10
Importo netto rata	€	247.919,76	48.608,47	296.528,23
IVA al 10%	€	24.791,98	4.860,85	29.652,82
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA	€	272.711,74	53.469,31	326.181,05

Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori, l'importo relativo alle opere eseguite e contabilizzate al sesto SAL a tutto il 09/05/2025;

Vista l'origine della spesa dichiarata dal D.L. nei documenti contabili ed in particolare:

- euro 272.711,74 di cui euro 24.791,98 quale quota iva 10%, valere su fondi PNC;
- euro 53.469,31 di cui euro 4.860,85 quale quota iva al 10%, a valere su fondi di bilancio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n. 64 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione Documento unico di Programmazione – DUP 2025 e relativa nota di Aggiornamento";
- Deliberazione di C.C. n. 68 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di Previsione 2025-2027";
- Deliberazione della G.C. n. 139 del 30/12/2024, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027"



Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019, con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;

Visto il D.L. 76/2020;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;

Visto l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

Visto l'art. 42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e qui richiamati,

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare la documentazione contabile predisposta dal Direttore Lavori Architetto Frassine Giorni, composta dalla seguente documentazione:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 7 per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro € 2.457.499,42 (al lordo del ribasso offerto, comprensivo degli oneri della sicurezza);
- il certificato di pagamento n. 7, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad € 2.338.537,33 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 11.692,68 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 467.707,47, detratto l'ammontare dei sal precedenti di € 1.562.608,95 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 29.652,82 per un importo complessivo di Euro 326.181,05;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- verifica rispetto criteri DNSH_SAL 07 (prot. 9079 del 26/05/2025)

di approvare il certificato di pagamento n. 7, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,07%, pari ad Euro € 2.338.537,33 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 11.692,68 sull'importo ad acconto dei lavori, recupero dell'anticipazione per euro 467.707,47, detratto l'ammontare dei sal precedenti di € 1.562.608,95 oltre ad Iva 10% pari ad Euro 29.652,82 per un importo complessivo di Euro 326.181,05;



di riconoscere all'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIEÀ COOPERATIVA CONSORTILE, la somma di euro 326.181,05, iva al 10 % compresa, quale somma risultante dal certificato di pagamento n.7.

Di dare atto che la somma di euro 326.181,05, iva compresa risulta relativa a lavori in competenza comunale per euro 53.469,31 e PNC per euro 272.711,74 come evidenziato dalla tabella sulla base dei dati forniti dalla Direzione Lavori:

Per lavori e somministrazioni, al netto del ribasso:

		Lotto ERP	Lotto Comune	Totale
<u>Opere strutturali</u>	€			837.167,33
<u>Opere strutturali</u>	€	716.508,52	120.658,81	
<u>Opere architettoniche</u>				1.050.166,90
<u>Opere architettoniche</u>	€	881.434,17		
<u>Edificio</u>	€		160.390,14	
<u>Piazza</u>	€		8.342,59	
<u>Opere meccaniche</u>	€	176.837,64	52.060,14	228.897,78
<u>Opere elettriche</u>	€	98.179,11	11.252,77	109.431,88
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€	93.684,96	19.188,48	112.873,44
Sommano	€	1.966.644,40	371.892,93	2.338.537,33
Da cui detraendo				
Ritenute per infortuni	0,50%	€ 9.833,22	1.859,46	11.692,68
Anticipazioni		€ 395.552,37	72.155,10	467.707,47
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 1.313.339,05	249.269,90	1.562.608,95
Totale Detrazioni	€	1.718.724,64	323.284,46	2.042.009,10
Importo netto rata	€	247.919,76	48.608,47	296.528,23
IVA al 10%	€	24.791,98	4.860,85	29.652,82
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA	€	272.711,74	53.469,31	326.181,05

Di dare atto che la somma dei lavori relativi di cui al certificato di pagamento n. 7 pari ad € 326.181,05 comprensivi di IVA risulta impegnata ai seguenti impegni:

- per € 272.711,74 all'impegno n. 234 del capitolo 3102/77 Fondi PNC del Bilancio 2025
- per € 53.469,31 all'impegno n. 91.12 del capitolo 3102/80 Fondi Comunali del Bilancio 2025



di liquidare all'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIEÀ COOPERATIVA CONSORTILE, la somma di € 326.181,05 iva compresa, a seguito dell'avvenuta emissione di due fatture distinte al fine di poter rendicontare le somme PNC, secondo i seguenti importi:

- a) fattura di euro 272.711,74, di cui euro 24.791,98 quale quota iva (10%), valere su fondi PNC del Bilancio 2025, contenente le seguenti informazioni:
- *cupJ34E21002260002*
 - *cig derivato 9746300531*
 - c/c dedicato.....(indicare il conto dedicato)
 - impegno n. 234 del capitolo 3102/77 Fondi PNC del Bilancio 2025
 - contratto Repertorio n. 13 del 20/06/2023 1T Numero: 15540 del 22/06/2023
 - PNC - PNRR - M2C3 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - via Grandi - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi (quota PNC)
- b) Fattura di euro 53.469,31 di cui euro 4.860,85 quale quota iva al 10%, a valere su fondi di bilancio 2025
- *cupJ34E21002260002*
 - *cig derivato 9746300531*
 - c/c dedicato.....(indicare il conto dedicato)
 - impegno n. 91.12 del capitolo 3102/80 Fondi Comunali del Bilancio 2025
 - contratto Repertorio n. 13 del 20/06/2023 1T Numero: 15540 del 22/06/2023
 - PNC - PNRR - M2C3 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - via Grandi - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi (fondi di bilancio 2025)

Di dare atto che la liquidazione dell'importo maturato avverrà solamente a seguito dell'avvenuta emissione delle due fatture distinte e dell'invio delle fatture quietanzate dei lavori svolti fino alla maturazione del SAL 7 da parte di tutte le imprese subappaltatrici ai sensi del capitolato speciale d'appalto;

Di liquidare la somma di euro 272.711,74, di cui euro 24.791,98 quale quota iva (10%), ed euro 247.919,76, maturata per opere in competenza PNC impegno n. 234 del capitolo 3102/77 Fondi PNC del Bilancio 2025;

Di liquidare la somma di euro 53.469,31 di cui euro 4.860,85 per iva al 10%, ed euro 48.608,47 maturata per opere in competenza Fondi comunali, impegno n. 91.12 del capitolo 3102/80 Fondi Comunali del Bilancio 2025;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, CUP: J34E21002260002;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente: 9746300531
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;



- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;

di informare la ditta aggiudicataria sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" - "Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara" e la trasmissione all'ANAC.

Di dare atto che, prima del pagamento del prossimo SAL, l'appaltatore dovrà presentare, per le opere eseguite mediante subappalto fatture quietanzate e relativa dichiarazione firmata dal subappaltatore relativa alla prestazione resa e all'importo riconosciuto.

di trasmettere il presente atto all'Appaltatore;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" "Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara" e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
MANZINI LORENZA

OGGETTO: Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 - cig derivato 9746300531 - APPROVAZIONE SETTIMO SAL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

20/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa