



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 254 del 20/10/2020

Registro del Settore
N. 122 del 15/10/2020

**Oggetto: Lavori di Miglioramento sismico della Palestra
Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio
2012 (CUP: J36E1400000002 CIG:
7579185D4F) - Prasa d'atto del Certificato di
Regolare Esecuzione e approvazione della
contabilità finale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Documento Unico di programmazione (DUP) anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2020/2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il P.E.G. 2020/2021;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL e modifica al programma biennale degli acquisti 2020-2021";

Premesso che:

- l'intervento di "Miglioramento sismico della Palestra Loschi" è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 120 del 11/10/2013 e s.m.i. e nel relativo Piano annuale 2013-2014 (Allegato D/1) n° d'ordine 235 con finanziamento di Euro 264.555,08 al Comune di Soliera quale soggetto attuatore dell'intervento;
- successivamente il Commissario Delegato, con Ordinanza n° 17 del 2017 rettificava l'importo del contributo concedibile riportato nell'attestazione di congruità della spesa in seguito all'emergere di elementi di giustificazione di lavorazioni, riconoscendo una congruità di spesa pari a 463.514,34 €;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 14.06.2018 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Luca Sandrini, con studio professionale in via Roma n° 3, 37063 Isola della Scala (VR), P.IVA n° 02620600235, per la spesa complessiva di **Euro 464.555,08** (IVA compresa);
- con Determinazione n. 29 del 01/02/2019 si aggiudicava l'appalto dei "Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012" alla MEC 2000 S.r.l., per un importo di Euro 360.443,93, corrispondente ad un ribasso del 6,792% sull'importo a base di gara di Euro 385.032,04 di cui Euro 23.016,34 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, così come risulta dai verbali di gara depositati agli atti;
- Il Quadro Economico post gara risultava essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza

A.1.1	Esecuzione delle lavorazioni (comprehensive degli oneri diretti della sicurezza)			
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 362.015,70	€ 337.427,59	-€ 24.588,11
	Oneri indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.016,34	€ 23.016,34	€ 0,00
A.2.2	totale A - Importo dei lavori	€ 385.032,04	€ 360.443,93	-€ 24.588,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 0,00
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	imprevisti e accantonamenti	€ 6.854,28	€ 5.159,13	-€ 1.695,15
B.4	Incentivo	€ 2.303,32	€ 2.303,32	€ 0,00
B.5	Spese tecniche per indagini geologiche	€ 1.740,00	€ 1.740,00	€ 0,00
B.6	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione	€ 20.654,55	€ 20.654,55	€ 0,00
B.7	Spese tecniche per collaudo statico	€ 2.000,00	€ 2.700,00	€ 700,00
B.8	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B.9	Spese per commissione giudicatrice		€ 976,50	€ 976,50
B.10	Economie dovute al ribasso d'asta		€ 24.588,11	€ 24.588,11
	totale somme a disposizione	€ 33.777,15	€ 58.346,61	€ 24.569,46
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (10%)	€ 38.503,20	€ 36.044,39	-€ 2.458,81
C.2	IVA SU B.3 (10%)	€ 685,43	€ 515,91	-€ 169,51
C.3	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%)	€ 467,71	€ 467,71	€ 0,00
C.4	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%)	€ 5.551,94	€ 5.551,94	€ 0,00
C.5	IVA E CASSA SU B.7 (4%+22%)	€ 537,60	€ 725,76	€ 188,16
C.6	IVA su B.10 (10%)		€ 2.458,81	€ 2.458,81
	totale iva	€ 45.745,89	€ 45.764,53	€ 18,65
				€ 0,00
	TOTALE INTERVENTO	€ 464.555,08	€ 464.555,08	€ 0,00

- in data 19/03/2020 si stipulava il Contratto d'appalto, Repertorio n. 1 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 2291 del 21/03/2019;
- in data 06/05/2019 con verbale prot.6873 del 06/05/2019, venivano consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 329 cessanti il giorno 30/03/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 06/05/2019;
- in data 10/04/2020 con prot. 5097, a seguito di Perizia suppletiva e di Variante n.1, il Commissario delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna rilasciava nulla osta per la Variante non sostanziale n.1;
- con Delibera di Giunta comunale n. 38 del 16.04.2020 si approvava la Perizia Suppletiva e di Variante n.1, per un importo complessivo di **Euro 28.346,12**, riconoscendo 21 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori previsti;
- con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 si modificava l'importo complessivo del quadro economico dei lavori, che aumentava da **464.555,08€** a **468.698,87€**;
- in data 18/07/2020 con prot. n.9810 a seguito di Perizia suppletiva e di Variante n.2, il Commissario delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna rilasciava nulla osta per la Variante non sostanziale n.2;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 21/07/2020 si approvava la "Perizia suppletiva e di variante n. 2, per un importo di **Euro 76.160,98**, di cui Euro 66.103,01 per lavori aggiuntivi (al netto del ribasso d'asta 6,792%), ed Euro 3.134,24 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, Euro 6.923,73 per IVA al 10%; la variante n. 2 prevedeva l'aumento dell'importo delle spese tecniche dovute al Direttore dei Lavori per l'importo di Euro 6.700,39 oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%) pari ad Euro 1.801,07 per totali **Euro 8.501,46**, e si riconoscevano 33 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori previsti;
- in data 28/07/2020 si stipulava un contratto aggiuntivo, Repertorio n. 4/2020. Registrato a Carpi con Serie: 1T Numero: 17357 del 29/07/2020 a Carpi, in seguito al superamento del quinto contrattuale;
- con l'approvazione della perizia di suppletiva e di variante n. 2 si modificava l'importo complessivo del quadro economico dei lavori, che aumentava da **468.698,87 €** a **540.697,85€**; finanziato come segue:
 - 1) 463.514,34 € finanziati dal Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia Romagna e Marche,
 - 2) 77.183,51 € finanziati con mezzi di bilancio dell'Ente

Considerato che essendo ultimati i lavori, il Direttore dei lavori, Ing. Luca Sandrini,

ha redatto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa MEC 2000 SRL relativi ai "Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 emesso in data 01/10/2020 e inviato con prot. 18873 del 02/10/2020, i quali attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice, per un complessivo di **Euro 437'288,45** (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 10%, pari ad euro 43.728,85, per complessivi Euro 481.017,30;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali redatti dal Direttore dei Lavori, depositati agli atti:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa MEC2000 SRL, come da stato finale, ammonta ad Euro **437'288,45**, oltre iva al 10%, pari ad euro 43.728,85, per complessivi Euro 481.017,30, pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/05/2019 con verbale prot.6873 del 06/05/2019 con scadenza il giorno 30/03/2020;
- il termine ultimo, a seguito di sospensioni lavori e di proroghe concesse a seguito di perizie di variante, veniva fissato nel giorno 30/08/2020;
- l'impresa ha comunicato con nota prot.n.12124 del 31/08/2020 il termine delle lavorazioni avvenuto in data 29/08/2020
- il certificato di ultimazione lavori è stato emesso in data 03/09/2020 prot. n. 12275/2020 del 03/09/2020;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in base ai termini contrattuali,
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- la ditta è legittimata a fatturare lo stato finale dei lavori;

Considerato che in data 19/09/2020 prot.n. 13185/2020, è pervenuta da parte del Direttore Lavori, la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori, nella quale si dichiara che gli stessi sono stati ultimati in data 29/09/2020;

Considerato che in data 02/10/2020 prot.n. 13872 è pervenuta da parte del Direttore Lavori, la relazione sul conto finale ai sensi dell'art. 14 DM 49/2018;

Visto il *Certificato di Regolare Esecuzione* a firma del Direttore Lavori, ing. Luca Sandrini registrato con n. prot. 18873 del 02/10/2020

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato in relazione alla variante n. 2 con determinazione n. 156/2020, nel quale si evidenzia un importo lavori pari ad Euro 437.288,45 oltre IVA 10% pari ad Euro 43.728,85 per complessivi **Euro 481.017,30**;

Dato atto che:

- il quadro economico dello stato finale dei lavori risulta invariato rispetto all'approvato con determinazione n. 156/2020 e quindi per un totale lavori aggiudicati con relativi varianti pari ad Euro 437.288,45 oltre IVA 10% pari ad Euro 43.728,85 per complessivi **Euro 481.017,30**; come di seguito riportato:

LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA LOSCHI DI SOLIERA
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO aggiornato 29-02-2020

		STATO FINALE		
CAPO A		TOTALI	di cui finanziabili	e non finanziabili
A.1 - Lavori				
A.1.1	opere di riparazione dei danni	€ 337.427,59	€ 333.565,25	€ 3.862,34
A.2 - Oneri della sicurezza				
A.2.1	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.016,34	€ 23.016,34	€ -
	Sommano Capo A 1 - 2	€ 360.443,93	€ 356.581,59	€ 3.862,34
A.3 - Variante 1				
A.3.1	opere di riparazione dei danni	€ 5.004,00	€ 5.004,00	
A.4 - Oneri della sicurezza				
A.4.1	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.603,27	€ 2.603,27	
	Sommano Capo A 3 - 4	€ 7.607,27	€ 7.607,27	
A.5-Variante 2				
A.5.1	opere di variante 2	€ 66.103,01	€ 7.829,47	€ 58.273,54
A.6 oneri della sicurezza				
A.6.1	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.134,24	€ 2.046,97	€ 1.087,27
		€ 69.237,25	€ 9.876,44	€ 59.360,81
	Sommano Capo A	€ 437.288,45	€ 374.065,29	€ 63.223,15
CAPO B - Somme a disposizione			di cui finanziabili	e non finanziabili
B.1	imprevisti (IVA al 10%)	€ -	€ -	€ -
B.2	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare	€ 20.654,55	€ 20.654,55	€ -

	esecuzione			
B.2b	Spese tecniche relative a Variante n.1	€ 8.105,97	€ 8.105,97	€ -
B.2c	Spese tecniche relative a Variante n.2	€ 6.495,70	€ 840,01	€ 5.655,69
B.2D	Spese tecniche relative a Variante n.2 Aggiornamento psc-covid.19	€ 204,69	€ 204,69	
B.3	Spese tecniche per collaudo statico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
B.3b	Spese tecniche per collaudo statico INTEGRAZIONE	€ 700,00	€ 700,00	€ -
B.4	Spese tecniche per indagini geologiche	€ 1.740,00	€ 1.712,58	€ 27,42
B.5	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ -
B.6	Spese per commissione giudicatrice	€ 976,50	€ 976,50	€ -
B.7	Incentivo Funzioni Tecniche 2%	€ 7.852,79	€ 7.425,49	€ 427,30
B.8	Economie dovute al ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -
		€ 48.955,20	€ 42.844,79	€ 6.110,41
C - IVA			di cui finanziabili	e non finanziabili
C.1	IVA su Capo A1/2 (10%)	€ 36.044,39	€ 35.658,16	€ 386,23
C.1b	IVA su Capo A3/4 (10%)	€ 760,73	€ 760,73	
	IVA su Capo A5/6 (10%)	€ 6.923,73	€ 987,64	€ 5.936,09
C.2	IVA su B.1 (10%)	€ -	€ -	€ -
C.3	CNIA 4% SU SPESE TECNICHE (B.2+B3)	€ 906,18	€ 906,18	€ -
C.3b	CNIA 4% SU SPESE TECNICHE variante n1 (B.2b)	€ 324,23	€ 324,23	
C.3c	CNIA 4% SU SPESE TECNICHE variante n2(B.2c)	€ 268,02	€ 41,79	€ 226,23
C.4	IVA (22%) SU su spese tecniche B.2+B.3+C3	€ 5.183,36	€ 5.183,36	€ -
C.4b	IVA (22%) SU su spese tecniche variante n.1 (B.2b) e CNIA C3b	€ 1.854,64	€ 1.854,64	
C.4c	IVA (22%) SU su spese tecniche variante n.2 (B.2c) e CNIA C3c	€ 1.533,05	€ 239,03	€ 1.294,02
C.5	CNIA 4% su integrazione SPESE TECNICHE B3b	€ 28,00	€ 28,00	€ -

C.5b	iva 22% su integrazione SPESE TECNICHE B3b	€ 160,16	€ 160,16	€ -
C.6	CNIA 4% SU SPESE TECNICHE B.4	€ 69,60	€ 68,50	€ 1,10
C.7	IVA (22%) SU spese tecniche B.4	€ 398,11	€ 391,84	€ 6,27
C.8	Iva economie dovute al ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -
		€ 54.454,20	€ 46.604,26	€ 7.849,94
TOTALE			di cui finanziabili	e non finanziabili
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€ 540.697,85	€ 463.514,34	€ 77.183,51

- è stata presentata garanzia fidejussoria n. 2020/13/6578615 del 07/10/2020 prevista dall'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 acquisita al prot. n. 14270 del 08/10/2020;
- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:

ANTICIPAZIONI:	
Anticipazione sul contratto principale	€ 79.933,78
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 emesso il 28.11.2019	€ 112.800,00
Certificato n. 2 emesso il 13.03.2020	€ 55.300,00
Certificato n. 3 emesso il 22.06.2020	€ 102.100,00
TOTALE ACCONTI	€ 270.200,00

- Con determina n.223 del 23.09.2020, si riconosceva l'indennizzo delle lavorazioni aggiuntive rese necessarie per la riparazione dei danni causati dall'evento atmosferico eccezionale verificatosi nella notte tra il 1 e 2 agosto 2020, di importo pari a **9.772,10 iva inclusa** così come di seguito dettagliate:
 - 1) Euro 7.200,00 più iva di Euro 720 per un totale di **7.920,00** per il rifacimento della pavimentazione sportiva danneggiata dalle infiltrazioni;
 - 2) Euro 1.683,73, al quale è stato applicato il ribasso di gara di 6,792%, più iva di Euro 168,37 per un totale di **1.852,10** per il ripristino dei tinteggi interni danneggiati;
- Con Autorizzazione prot. n. 10248 del 25/07/2020 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta Affidataria con comunicazione prot. 9961/2020 per l'affidamento all'impresa Vaneton srl, con sede in Via Repubblica di San Marino 38, 41122 Modena P.Iva 61806180368, specializzata in materia, della "Fornitura e posa di - pavimentazione ad uso sportivo e lavorazioni di opere connesse", per l'importo presunto pari ad **Euro 68.000,00** di cui Euro 224,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (al netto

di Iva);

- Con comunicazione di subappalto sopra richiamata, si chiedeva alla Stazione Appaltante il pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore;
- Con comunicazione prot. n. 14267 del 08/10/2020 la ditta affidataria MEC 2000 srl conferma le lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice per l'importo 68.000,00€, così come autorizzato,
- a favore della ditta MEC 2000 SRL risultano da liquidare i seguenti importi:
 - 1) Euro 87.154,67; per lavori ed Euro 8'715,47 per iva 10%, per un totale di **Euro 95.870,14**; di cui:
 - **Euro 21.070,14 (iva inclusa)** per lavori che saranno corrisposti alla ditta MEC 2000 SRL;
 - **Euro 68.000,00 (iva esclusa)** per la realizzazione della pavimentazione sportiva che saranno corrisposti dall'Amministrazione direttamente alla ditta Vaneton come richiesta dalla stessa nella domanda di Autorizzazione di Subappalto presentata in data 21/07/2020 Protocollo n. 9961/2020 dalla ditta MEC 2000 srl;
 - **Euro 6.800,00** iva al 10% relativa ai lavori della pavimentazione sportiva, il cui importo imponibile è corrisposto alla ditta Vaneton srl, da versare allo Stato a favore della ditta MEC 2000 srl;
 - 2) **9.772,10** (iva inclusa) per il ripristino dei danni dovuti all'evento atmosferico eccezionale; di cui
 - **Euro 1.852,10 (iva inclusa)** per il ripristino dei tinteggi interni danneggiati da corrispondere alla ditta Mec 2000 srl;
 - **Euro 7.200,00 (iva esclusa)** per il rifacimento della pavimentazione sportiva danneggiata dalle infiltrazioni saranno corrisposti dall'Amministrazione direttamente alla ditta Vaneton come richiesta dalla stessa nella domanda di Autorizzazione di Subappalto presentata in data 21/07/2020 Protocollo n. 9961/2020 dalla ditta MEC 2000 srl;
 - **Euro 720,00** iva al 10% relativa ai lavori per il rifacimento della pavimentazione sportiva danneggiata dalle infiltrazioni, il cui importo imponibile è corrisposto alla ditta Vaneton srl, da versare allo Stato a favore della ditta MEC 2000 srl;

Dato atto che con prot. n. 12677/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio l'"Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 07/10/2020, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l' "Avviso ai creditori" di cui rif. Prot.n.12677/2020 e pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, e con scadenza 07/10/2020, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, ing. Luca Sandrini, relativa ai lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi, eseguiti dall'impresa MEC2000 SRL, con sede legale in via Sorlati snc – 82011 Airola (BN), C.F. e P.I. 00819410622

Di assestare il quadro economico finale dell'opera, che a seguito della presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Di dare atto che deve essere liquidato a favore della ditta MEC2000 SRL, a seguito di presentazione delle relative fatture, gli importi come di seguito indicati:

Euro 21.070,14 per quota saldo dei lavori ai seguenti impegni di spesa:

- o **euro 1.360,98 all'imp. n. 252.004/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;
- o **euro 8.368,00 all'imp. n. 252.001/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;
- o **euro 11.341,16 all'imp. n. 250/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;

Euro 1.852,10 per il ripristino dei tinteggi interni danneggiati **all'imp. n. 560/2020 del Cap. 3004/1** denominato "Manutenzione straordinaria edifici"

Di dare atto che deve essere liquidato a favore della ditta Vaneton srl, a seguito di presentazione delle relative fatture da parte della ditta Affidataria Mec 2000 srl gli importi come di seguito indicati:

Euro 68.000,00 per quota saldo dei lavori ai seguenti impegni di spesa:

- o **euro 64.823,04 all'imp. n. 477/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;
- o **euro 2.775,83 all'imp. n. 378.001/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;
- o **euro 401,13 all'imp. n. 252.004/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;

Euro 7.200,00 per il rifacimento della pavimentazione sportiva danneggiata dalle infiltrazioni **all'imp. n. 560/2020 del Cap. 3004/1** denominato "Manutenzione straordinaria edifici"

Di dare atto che deve essere versata l'iva al 10% allo Stato a favore della ditta MEC 2000 srl, dei lavori il cui importo imponibile è corrisposto alla ditta Vaneton srl, come di seguito indicato:

- o **Euro 6.800,00 all'imp. n. 252.004/2020** del **Capitolo 3407-**
"Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi" del
bilancio 2020;
- o **Euro 720,00 all'imp. n. 560/2020 del Cap. 3004/1** denominato
"Manutenzione straordinaria edifici"

Di dare atto che devono essere liquidati a favore del Direttore dei Lavori, a seguito di presentazione delle relative fatture, le prestazioni relative alla Direzione Lavori e alla perizia suppletiva e di variante n.2, per il seguente importo **€ 16.820,98** ai seguenti impegni di spesa:

- o **euro 7.175,94 all'imp. n. 478/2020** del **Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020;
- o **euro 1.325,52 all'imp. n. 478.2/2020** del **Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020;
- o **euro 8.319,52 all'imp. n. 253/2020** del **Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020;

Di dare atto che deve essere mantenuta a residuo la somma incentivante presunta, pari a **Euro 7.852,79** così suddivisa:

- o **euro 5.549,47 all'imp. n. 252.003/2020** del **Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020;
- o **euro 2.303,32 all'imp. n. 251/2020** del **Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020;

in quanto non è ancora stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che deve essere mantenuta a residuo la somma di € 376,50 **all'imp. n. 531/2018** del **Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020; in quanto non è ancora stata presentata fattura da un commissario di gara;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo dell'importo pari a Euro **42,45 all'imp. 378/2000 Capitolo 3407-** "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del bilancio 2020; in quanto con la determinazione n. 29 del 01/02/2019 di aggiudicazione dell'appalto dei Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi per errore materiale;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

Istruttore

Beatrice Preziosi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29
maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F) - Prasa d'atto del Certificato di Regolare
Esecuzione e approvazione della contabilità finale

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo	
	Anno				Sub	Cassa economale	Siope	
Descrizione								
Codice Creditore								
CIG				CUP				
Centro di costo				Natura di spesa				
Note								

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 254 DEL 20/10/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 20/10/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma
del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E1400000002 CIG: 7579185D4F) - Prasa
d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della
contabilità finale ”, n° 122 del registro di Settore in data 15/10/2020**

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 20/10/2020 al giorno 04/11/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.