



Registro Generale N. 256/2025 del 31/10/2025

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio Manutenzione Strade e Lavori Pubblici Stradali

**OGGETTO: PNRR - M.5 C.2 I.2.1 - RIGENERAZIONE URBANA -
"MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO -
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE, CICLABILI, AREE
VERDE - AREE PUBBLICHE)" - CUP: J37H21002300001 - CIG:
988025545B - APPROVAZIONE SAL N.6**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.26 del 31/03/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO di "*MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A)*" – CUP J37H20000400002, per una spesa complessiva da quadro economico pari ad Euro 599.069,33 IVA inclusa, di cui per i soli lavori a base di gara Euro 465.836,72 per lavori a base di gara (comprensivi di Euro 16.323,12 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%;
- con deliberazione di Giunta comunale n.27 del 31/03/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO di "*MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO – RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B)*" – CUP J37H21002300001, per una spesa complessiva pari ad Euro 4.111.914,36 IVA inclusa, di cui per i soli lavori a base di gara Euro 3.239.178,98, (comprensivi di Euro 66.267,61 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%;
- gli interventi di cui sopra consistono nella riqualificazione degli assi stradali di via Marconi e Via Roma mediante la valorizzazione dei vuoti urbani al fine di renderli maggiormente funzionali alle esigenze della collettività;
- dal punto di vista tecnico, essendo i due stralci da considerarsi unitari per l'interconnessione delle lavorazioni previste nei due progetti, si è proceduto ad effettuare una gara unica per l'affidamento dei lavori al fine di individuare un solo operatore economico per dare attuazione congiunta ed unitaria ai due interventi ed evitare interferenze che avrebbero potuto rallentare l'esecuzione;
- con determinazione n.960 del 27/09/2023, a firma della Dirigente del Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, in riferimento all'affidamento dei lavori di "*MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A)*" – CUP J37H20000400002 - e *MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) – CUP J37H21002300001”- C.I.G. acquisito dalla S.U.A.: 988025545B,

- veniva approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- veniva aggiudicata, nelle more della verifica dei requisiti e dei tempi di legge per l’efficacia, la procedura aperta svolta ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a favore della ditta Porfirea s.r.l., con sede in via Emilia Romagna, n. 45/C, Sassuolo (MO) - C.F. e P.IVA: 02775830363;

- con determinazione n.971 del 27/09/2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine (UTA) veniva rettificata la determinazione n.960/2023, specificando che:
 - a) l’importo contrattuale, al netto del ribasso di gara pari al 5,84%, per lo **stralcio A** (lavori di “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO” - CUP J37H20000400002) ammonta ad Euro 439.562,74 di cui Euro 423.239,62 per lavori, comprensivi delle migliorie offerte, ed Euro 16.323,12 per oneri della sicurezza;
 - b) l’importo contrattuale, al netto del ribasso di gara pari al 5,04%, per lo **stralcio B** (lavori di “MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)”PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - CUP J37H21002300001) ammonta ad Euro 3.079.240,88 di cui Euro 3.012.973,27 per lavori, comprensivi delle migliorie offerte, ed Euro 66.267,61 per oneri della sicurezza;
- con Determinazione n.352 del 23/11/2023 il Comune di Soliera procedeva alla presa d’atto dell’aggiudicazione dichiarata efficace da parte della SUA-UTA con propria determina n.1090 del 25/10/2023, alla ditta PORFIREA SRL, - C.F. e P.IVA: 02775830363 ai sensi del D.Lgs.50/2016, relativamente all’intervento di cui al CUP: **J37H21002300001 (stralcio B)**, per un importo contrattuale al netto del ribasso di gara pari al 5,04%, di Euro 3.079.240,88, di cui Euro 3.012.973,27 per lavori, comprensivi delle migliorie offerte, ed Euro 66.267,61 per oneri della sicurezza;
- il Contratto d’appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l’impresa aggiudicataria con Rep.26 del 18/12/2023 - Serie: 1T Numero: 32171 del 18/12/2023 per un importo di appalto a misura pari a Euro 3.079.240,88, di cui Euro 66.267,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA 22% pari ad Euro 677.432,99, per un totale complessivo di Euro 3.756.673,87;
- con verbale 21/12/2023 del Direttore lavori Arch. Giorgio Frassine dello studio professionale Architetti Associati Giorgio Frassine e Pietro Saleri, P.IVA 020307860984, rif. prot. 20332/2023, si procedeva alla consegna dei lavori di cui all’intervento in oggetto;
- con determinazione n.275 del 07/10/2024 si prendeva atto del raggiungimento del target relativo al pagamento di almeno il 30% dello stato dei lavori entro il 30 settembre 2024;
- lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi approvato e liquidato è il seguente:

Determina		SAL					Certificato di Pagamento			
n	data	n	Lavori eseguiti al	Prot/data	Importo netto €	Importo con IVA 22% €	n	Ritenute 0,5% €	Importo netto €	Importo con IVA 22% €
139	13/05/2024	1	19/04/2024	7266/2024 e 8166/2024	400.168,51	488.205,58	1	2.200,84	398.263,52	485.881,50
223	06/08/2024	2	02/08/2024	14203/2024	930.688,86	1.135.440,41	2	2.452,60	527.771,89	643.881,71
353	03/12/2024	3	22/11/2024	21459/2024	1.490.268,70	1.818.127,81	3	2.797,90	556.781,94	679.273,97
111	09/05/2025	4	25/03/2025	5668/2024	1.952.786,13	2.382.399,08	4	2.312,59	460.204,84	561.449,91
196	28/07/2025	5	27/06/2025	11162/2025	2.475.172,12	3.019.709,99	5	2.611,93	519.774,06	634.124,35
Totale lavori eseguiti					2.475.172,12	3.019.709,99	Totale liquidati	9.763,93	2.462.796,25	3.004.611,44



Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch.Giorgio Frassine, ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 26/09/2025 dall'appaltatore PORFIREA SRL - C.F. e P.IVA: 02775830363, con sede in via Emilia Romagna, n.45/C, Sassuolo (MO), acquisita al Prot.n.16035 in data 02/10/2025 e più precisamente:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori per un importo dei lavori eseguiti al 26/09/2025 pari ad Euro 2.801.067,11 al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto di IVA, oltre Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo pari ad Euro 64.405,34 al netto di IVA, per un ammontare complessivo di Euro 2.865.472,45 al netto di IVA;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Dichiarazione verifica rispetto criteri DSNH (rif. prot.17489 del 23/10/2025);

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto inoltre che a seguito della contabilità emessa dal Direttore dei Lavori sopra citata, il RUP ha proceduto all'emissione del certificato di pagamento n.6, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,04% e determinato sulla base dei prezzi offerti, pari ad Euro 388.348,83, per un importo complessivo di Euro 473.785,57 determinato come segue;

		Totale
Per lavori e somministrazioni, al netto del ribasso:		
Lavorazioni eseguite	€	2.801.067,11
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€	64.405,34
Sommano	€	2.865.472,45
Da cui detraendo		
Ritenute per infortuni 0,50%	€	14.327,36
Anticipazioni	€	0
L'ammontare dei certificati precedenti		2.462.796,26
Totale Detrazioni	€	2.477.123,62
Importo netto rata		388.348,83
IVA al 22%		85.436,74
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA		473.785,57

Acquisiti online i seguenti certificati di regolarità contributiva con esito regolare:

- DURC Prot. INAIL_49920527 del 10/07/2025, valido fino al 07/11/2025, relativo all'impresa PORFIREA SRL - C.F. e P.IVA: 02775830363;
- DURC Prot. INAIL_50737288 del 22/09/2025, valido fino al 20/01/2026, relativo all'impresa HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI S.P.A. - C.F. 00637110164 e P.I. 00223700162;
- DURC Prot. INAIL_50347536 del 14/08/2025, valido fino 12/12/2025, relativo all'impresa l'IMPRESA EDILUTA SRLS C.F. e P.I. 05401630263;
- DURC Prot. INAIL_51352461 del 27/10/2025, valido fino 24/02/2026, relativo all'impresa LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI C.F. e P.I. 01604340362;

Preso atto che:

- per il finanziamento dell'intera opera è stato ottenuto un contributo di Euro 4.111.914,36 a valere sui fondi PNRR Missione 5 componente 2 investimento 2.1 "Rigenerazione urbana" come risultante dall'atto d'obbligo sottoscritto dal Sindaco ai sensi del Decreto interdipartimentale del 4 aprile 2022 "*Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019*";
- con Decreto del 3 marzo 2025 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero



dell'Interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, all'articolo 2 si legge:

- “1. Gli interventi indicati nell'Allegato n.2 al presente decreto “Rigenerazione Urbana_Nazionale” sono finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all'articolo 1, comma 42 legge n.160 del 2019;
- 2. Gli Enti beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti alla sottoscrizione del contratto di affidamento lavori, pena revoca delle risorse, entro e non oltre il 31 marzo 2025 ed alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027.
- 3. Al fine di assicurare il rispetto della normativa nazionale vigente per la realizzazione delle opere, gli Enti beneficiari degli interventi indicati all'interno dell'Allegato n. 2 sono tenuti alla sottoscrizione di un nuovo atto di adesione e d'obbligo, in sostituzione del precedente, nonché al monitoraggio ed alla rendicontazione dei relativi progetti mediante il sistema unico di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.”

- In data 26 maggio 2025, il Sindaco di Soliera (MO) ha sottoscritto il nuovo atto di adesione e d'obbligo, registrato al protocollo comunale al n.9071 e caricato sulla piattaforma a sistema Regis Sezione “Anagrafica di Progetto”, sub sezione allegati, in pari data, in ottemperanza a quanto disposto al comma 4, art.2 del Decreto di cui ai precedenti alinea;

Considerato che per l'intervento PNRR M.5. C.2. INVESTIMENTO 2.1. MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRALCIO B) - RIGENERAZIONE URBANA VIA ROMA - CUP J37H21002300001 è stato ottenuto un prestito Investimenti PNRR/PNC POS.N. 6229860 per un importo pari ad € 1.233.574,30;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che a seguito di dimissioni volontarie i responsabili unici del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, si sono succeduti come segue:

- Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, fino al 31/03/2025;
- Arch. Alice Gorgatti, del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), con nomina attiva dal giorno 01/04/2025 come da disposizione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio Ing. Salvatore Falbo di cui al Prot.n.5365/2025;
- Arch. Lorenza Manzini, quale Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio, con decorrenza dal 01/10/2025, a seguito delle dimissioni dell'arch. Alice Gorgatti;

Preso atto che l'attività istruttoria del presente atto è stata curata dal responsabile unico del procedimento, arch.Lorenza Manzini, quale Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio, ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori, l'importo relativo alle opere eseguite e contabilizzate al quinto SAL a tutto il 26/09/2025, per un importo come da Certificato di Pagamento comprensivo di iva pari ad Euro 473.785,57 comprensivo di IVA;

Preso atto che

- la somma di Euro 4.111.914,36 quale costo totale dell'intervento, è stata accertata in entrata al capitolo 4101/077 “PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA”;
- la somma dei lavori totale comprensivi di IVA pari ad Euro 4.111.914,36 risulta impegnata al cap. 3101/77 ad oggetto “PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA”;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n.64 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione Documento unico di Programmazione – DUP 2025 e relativa nota di Aggiornamento”;
- Deliberazione di C.C. n.68 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di Previsione 2025-2027”;
- Deliberazione della G.C. n.139 del 30/12/2024, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-



2027”;

Visti:

- il D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D.L.76/2020;
- il D.P.R.207 del 5/10/2010;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs.165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- l’art.183 co.9 D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.33/2013 e ss. mm. e ii.;
- l’art.42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l’art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art.74 del D.Lgs.118/2011 e dal D.Lgs.126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall’art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e qui richiamati,

1. **di ritenere** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** la documentazione contabile predisposta dal Direttore Lavori Architetto Frassine Giorgio, composta dalla seguente documentazione acquisita al prot. n.16035 del 02/10/2025 ed integrata con prot. n. 17489 del 23/10/2025:
 - a. Stato d'Avanzamento Lavori n.6 a tutto il 26/09/2025 oltre allo Stato di Avanzamento Lavori per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
 - b. Libretto delle misure;
 - c. Registro di contabilità;
 - d. Sommario del Registro di contabilità;
 - e. Dichiarazione verifica rispetto criteri DNSH (rif. prot.17489 del 23/10/2025);allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** altresì il certificato di pagamento n.6, per un importo ad acconto dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,04% e determinato sulla base dei prezzi offerti, pari ad Euro 388.348,83, per un importo complessivo di Euro 473.785,57 come evidenziato dalla tabella a seguito;

		Totale
Per lavori e somministrazioni, al netto del ribasso:		
Lavorazioni eseguite	€	2.801.067,11
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€	64.405,34



Sommano	€	2.865.472,45
Da cui detraendo		
Ritenute per infortuni 0,50%	€	14.327,36
Anticipazioni	€	0
L'ammontare dei certificati precedenti		2.462.796,26
Totale Detrazioni	€	2.477.123,62
Importo netto rata		388.348,83
IVA al 22%		85.436,74
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA		473.785,57

4. **di riconoscere** all'operatore economico PORFIREA SRL - C.F. e P.IVA: 02775830363, con sede in via Emilia Romagna, n.45/C, Sassuolo (MO), la somma di Euro 473.785,57 iva al 22% compresa, quale somma risultante dal certificato di pagamento n.6;
5. **di liquidare** a seguito dell'avvenuta emissione di fattura emessa dall'operatore economico PORFIREA SRL - C.F. e P.IVA: 02775830363, la somma di Euro 473.785,57, di cui Euro 85.436,74 per iva al 22%, al capitolo 3101/77 – ad oggetto “PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA” - Fondi PNRR del Bilancio 2025, all'impegno 256/2025, con le indicazioni che verranno definite nella trasmissione del presente atto;
6. **di dare atto che** a seguito della liquidazione del presente SAL n.6, lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi approvato e liquidato risulta così aggiornato:

Determina		SAL					Certificato di Pagamento			
n	data	n	Lavori eseguiti al	Prot/data	Importo netto €	Importo con IVA 22% €	n	Ritenute 0,5% €	Importo netto €	Importo con IVA 22% €
139	13/05/2024	1	19/04/2024	7266/2024 e 8166/2024	400.168,51	488.205,58	1	2.200,84	398.263,52	485.881,50
223	06/08/2024	2	02/08/2024	14203/2024	930.688,86	1.135.440,41	2	2.452,60	527.771,89	643.881,71
353	03/12/2024	3	22/11/2024	21459/2024	1.490.268,70	1.818.127,81	3	2.797,90	556.781,94	679.273,97
111	09/05/2025	4	25/03/2025	5668/2024	1.952.786,13	2.382.399,08	4	2.312,59	460.204,84	561.449,91
196	28/07/2025	5	27/06/2025	11162/2025	2.475.172,12	3.019.709,99	5	2611,93	519.774,06	634.124,35
Totale lavori eseguiti					2.475.172,12	3.019.709,99	Totale liquidati	9.763,93	2.462.796,25	3.004.611,44

7. **di dare atto inoltre che** per l'intervento PNRR M.5. C.2. INVESTIMENTO 2.1. MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRALCIO B) - RIGENERAZIONE URBANA VIA ROMA - CUP J37H21002300001 è stato ottenuto un prestito Investimenti PNRR/PNC POS.N. 6229860 per un importo pari ad €1.233.574,30;
8. **di dare atto altresì che:**
- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, CUP: J37H21002300001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente: 988025545B;
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art.74 del D.Lgs.118/2011 e dal D.Lgs.126/2014;
 - è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.9 co. 2 della L.102/2009;
 - il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l'arch. Lorenza Manzini, la quale dichiara di non essere



in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. **di dare atto che**, prima del pagamento del prossimo SAL, l'appaltatore dovrà presentare, per le opere eventualmente eseguite mediante subappalto, fatture quietanzate e relativa dichiarazione firmata dal subappaltatore relativa alla prestazione resa e all'importo riconosciuto;
10. **di trasmettere** il presente atto all'Appaltatore;
11. **di dare mandato agli uffici** di provvedere a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa ai sensi di legge, anche nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
MANZINI LORENZA

**OGGETTO: PNRR - M.5 C.2 I.2.1 - RIGENERAZIONE URBANA -
"MIGLIORAMENTO QUALITA' E DECORO URBANO -
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE, CICLABILI, AREE
VERDE - AREE PUBBLICHE" - CUP: J37H21002300001 - CIG:
988025545B - APPROVAZIONE SAL N.6**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

31/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*