



Registro Generale N. 41/2024 del 20/02/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

OGGETTO: "LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO DI SOLIERA - PARTE STORICA, SECONDO STRALCIO, A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J34B20000050006 C.I.G. DERIVATO 9733107DF9"- Proroga dei termini di fine lavori

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- l'intervento di " recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio" è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 120 del 11/10/2013 e s.m.i. (Allegato C) n° d'ordine 3123, con finanziamento di Euro 420.000,00 a valere per euro 390.739,01 a Programma e € 29.260,99 co-finanziato da fondi comunali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 127 del 07.12.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di recupero e restauro del cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", per una spesa complessiva del progetto pari ad euro 504.820,87;
- con determinazione a contrarre n. 288 del 19.12.2022 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera, si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre D'Argine di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto,
- con la determina a contrarre n. 288/2022 di cui sopra si approvavano: i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le formule di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- la procedura veniva esperita dalla SUA ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;
- la procedura veniva aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;
- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari ad € 381.388,27, di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.658,31 quale importo stimato della manodopera;
- con determinazione n. 1365 del 22.12.2022 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, si approvavano il Bando di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
- con Bando di gara in data 22.12.2022 Prot. Gen.le n. 96462, si provvedeva a pubblicizzare la

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme previste dalla legge, come indicati nella citata Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 1365/2022;

- a conclusione della procedura di gara, con determinazione n. 197/2023 del 17/03/2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine veniva approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60,36 comma 9 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA: 954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA 03578130365, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,08 punti su 100. L'importo contrattuale è pari 365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offerto del – 4,65%.
- con determinazione n. 000101/2023 del 17/04/2023 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera si acquisivano le risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9 e 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di recupero e restauro del Cimitero di Soliera, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) via Caduti di Nassyria n. 15/A C.F./P.IVA 03578130365, per l'importo contrattuale al netto del ribasso offerto del – 4,65% per un totale di € 402.067,92;
- in data 06/06/2023 è stato stipulato il Contratto d'appalto, Repertorio n. 12 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 13897 del 06/06/2023;
- in data 12/07/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 180 cessanti il giorno 08/01/2024, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 12/07/2023;
- con determina n.431 del 20/12/2023 si autorizzava una proroga richiesta dalla ditta affidataria CLR Costruzioni, sentito il parere della DL (prot.n. 020085 del 19/12/2023), di 40 giorni naturali e consecutivi rideterminando la data di fine lavori al 17/02/2024;
- con determina n.26/2024 del 02/02/2024 si approvava una perizia di variante suppletiva per un importo lavori di € 16.785,61 riconoscendo ulteriori 8 giorni naturali e consecutivi, rideterminando la data di fine lavori al 25/02/2024;

Vistala richiesta di proroga formulata dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, CLR Costruzioni srl, ricevuta al protocollo in data 08/02/2024 n. 2486, con la quale chiede una proroga dei lavori in oggetto di 20 giorni naturali consecutivi *'vista la necessità di operare con particolare attenzione nella fase di smontaggio della struttura metallica provvisoria, al fine di preservare il più possibile il controsoffitto sottostante, esistente'*;

Visto il verbale di proroga lavori n 2 del Direttore Lavori Ing. Matteo Grilli, prot. 3014 del 17/02/2024 con il quale: *'visto lo stato di conservazione del soffitto del portico oggetto di intervento e nella logica di favorire la buona riuscita dell'opera e in particolare questa opera'*, esprime parere favorevole per concedere una proroga della fine lavori di giorni 20 naturali e consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori per il 16 marzo 2024;



Visto l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

Considerato che le motivazioni relative alla richiesta di proroga, apportate dall'impresa appaltatrice, sono approvate dal Direttore dei lavori in quanto non ascrivibili a codesta impresa;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

di accordare all'Impresa CLR costruzioni srl una proroga di 20 (venti) giorni sull'esecuzione dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - secondo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", (CUP J34B20000050006 C.I.G. DERIVATO 9733107DF9), fissando come nuova data di ultimazione lavori il giorno 16 marzo 2024.

di trasmettere copia del presente provvedimento a CLR COSTRUZIONI SRL e al Direttore dei Lavori Ing. Matteo Grilli;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica



amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE