



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 157 del 21/07/2020

Registro del Settore

N. 76 del 21/07/2020

Oggetto: Approvazione della contabilità finale e presa d'atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione (CRE) provvisorio, inerenti ai "Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019" (CUP: J37H18001280004 - CIG: 7958544E42).

Oggetto: Approvazione della contabilità finale e presa d'atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione (CRE) provvisorio, inerenti ai “Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019” (CUP: J37H18001280004 - CIG: 7958544E42).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “*Manutenzione delle strade comunali anno 2019*”, redatto dal geom. Antonio Moreo dell’Ufficio Lavori Pubblici-Viabilità del Comune, è stato approvato con Delibera della Giunta comunale n. 115 del 30/10/2018, per un importo complessivo stimato in Euro 400.000,00 IVA compresa;
- l'intervento di Manutenzione delle strade comunali anno 2019, per l'importo complessivo sopra indicato, è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019/2021, nell’annualità 2019, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2018;
- con Determina del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 78 del 19/03/2019, è stato aggiudicato, previa selezione comparativa di offerte mediante RDO sul Mepa, l'incarico per il “*Servizio di progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dell’ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali anno 2019 (CIG: ZE826E5426)*” alla società MAIN ENGINEERING SRL, con sede in via Carlo Levi n. 10, 42124 Reggio Emilia (RE), partita IVA n. 02203390352, legale rappresentante Ing. Salvatore Vera, C.F. VRESVT58C14D643S, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 819 dal 15/07/1985, per l'importo di Euro 12.377,19 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 495,09 ed IVA (22%) pari ad Euro 2.831,90 in totale Euro 15.704,18;
- con Delibera della Giunta comunale n. 54 del 16/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo (unico livello) dei “*Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019*” (CUP: J37H18001280004), redatto dal progettista sopra indicato, per la spesa complessiva di Quadro Economico, IVA compresa, pari ad **Euro 397.470,44** di cui Euro 305.266,56 per lavori da porre a base di gara (Euro 301.266,56 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 92.203,88 per somme a disposizione;
- la spesa complessiva dell'intervento di cui al Quadro Economico sopra riportato, pari a complessivi Euro 397.470,44 risulta finanziata con mezzi di bilancio per Euro 17.470,00 imputati al Capitolo 3486 denominato

Spese per progettazioni ed incarichi professionali”, e mediante assunzione di mutuo per Euro 380.000,00 imputati al Capitolo 3471/3 denominato “*Manutenzione strade*” del Bilancio 2020;

- con Determina n. 293 del 18/10/2019, a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA, secondo il criterio del minor prezzo, i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'impresa RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C., avente sede in località San Gaetano, n. 42, c.a.p. 30014 Cavarzere (VE), codice fiscale e partita IVA n. 03827540273, la quale ha offerto il ribasso del 13,00% sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo di **Euro 266.101,91** di cui Euro 262.101,91 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili, oltre IVA (22%), pari ad Euro 58.542,42 per un totale di Euro 324.644,33 (IVA compresa);
- con la suddetta Determina n. 293/2019 è stato approvato il Quadro Economico conseguente all'aggiudicazione, come di seguito riportato:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO a base di gara (Euro)	IMPORTO aggiudicato (Euro)	differenza
A	LAVORI DI MANUTENZIONE			
	LAVORI A MISURA	€ 301.266,56	€ 262.101,91	€ 39.164,65
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 305.266,56	€ 266.101,91	€ 39.164,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 67.158,64	€ 58.542,42	€ 8.616,22
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 15.704,18	€ 15.704,18	€ 0,00
	ECONOMIE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COMPRESO ONERI E IVA	€ 1.766,26	€ 1.766,26	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 6.105,33	€ 6.105,33	€ 0,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 1.244,47	€ 1.244,47	€ 0,00
	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA	€ 0,00	€ 47.780,87	-€ 47.780,87
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 92.203,88	€ 131.368,53	-€ 39.164,65
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 397.470,44	€ 397.470,44	€ 0,00

- in data 27/11/2019 è stato stipulato con l'impresa aggiudicataria il Contratto d'appalto, Repertorio n. 7, con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 15290 del 04/12/2019 per un importo complessivo di Euro 266.101,91 oltre IVA 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 29/10/2019, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data, dando corso all'esecuzione dei lavori per la durata di giorni 60 (sessanta) dalla data del suddetto verbale di

consegna;

- con Delibera della Giunta comunale n. 27 del 19/03/2020 è stata approvata una perizia di variante suppletiva e atto di sottomissione relativa ai "Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019" (CUP: J37H18001280004), senza incremento della spesa complessiva dell'opera, dell'importo di Euro 39.200,12 - corrispondente al 14,73% dell'importo contrattuale - senza aumento degli oneri per la sicurezza, redatta dall'Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL;
- con Determina n. 63 del 24/03/2020 i lavori di variante sono stati affidati all'impresa RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C., esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e dell'Atto di sottomissione, per l'importo di Euro 39.200,12 (al netto del ribasso del 13,00% offerto in sede di gara), oltre IVA al 22% pari ad Euro 8.624,03 in totale Euro 47.824,15;
- la suddetta perizia di variante suppletiva ha comportato un aumento dell'importo contrattuale da Euro 266.101,91 ad **Euro 305.302,03** (di cui Euro 301.302,03 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 67.166,45 per complessivi Euro 372.468,48), oltre alla concessione di **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;
- con gli atti sopra indicati è stato approvato il Quadro Economico conseguente alla perizia di variante suppletiva, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO a base di gara (Euro)	IMPORTO aggiudicato (Euro)	IMPORTO aggiudicato in variante (Euro)
A	LAVORI DI MANUTENZIONE			
	LAVORI A MISURA	€ 301.266,56	€ 262.101,91	€ 301.302,03
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 305.266,56	€ 266.101,91	€ 305.302,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 67.158,64	€ 58.542,42	€ 67.166,45
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 15.704,18	€ 15.704,18	€ 17.770,48
	ECONOMIE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COMPRESO ONERI E IVA	€ 1.766,26	€ 1.766,26	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 6.105,33	€ 6.105,33	€ 6.105,33
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 1.244,47	€ 1.244,47	€ 901,15
	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA	€ 0,00	€ 47.780,87	€ 0,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 92.203,88	€ 131.368,53	€ 92.168,41
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 397.470,44	€ 397.470,44	€ 397.470,44

Considerato che,

- durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 (due) certificati di acconto per un importo complessivo di Euro 281.900,00;
- tutti i lavori sono stati ultimati in data 20/04/2020, in tempo utile;

Considerato che, essendo ultimati i lavori, il Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, ha redatto lo Stato Finale ed ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, i quali attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice, precisamente:

- ha redatto lo Stato Finale in data 18/05/2020 per l'importo complessivo di Euro 305.276,68 di cui Euro 301.276,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13%, oltre ad Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 67.160,87 per complessivi Euro 372.437,55 regolarmente firmato dall'Appaltatore senza riserve o eccezioni alcune, il tutto corredato dalla Relazione sul Conto Finale, dal quale può desumersi che i prezzi applicati sono quelli di contratto e che l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 25,35 oltre iva al 22% pari ad Euro 5,58 per un totale di Euro 30,93;
- ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27/05/2020 dell'Importo di Euro 305.276,68, al netto del ribasso d'asta del 13%, dal quale, detratti gli acconti corrisposti ed ammontanti ad Euro 281.900,00 risulta il credito dell'Impresa di Euro 23.376,68;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali, redatti dal Direttore dei Lavori, tutti depositati agli atti:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C., come da Stato Finale, ammonta ad Euro 305.276,68 oltre IVA ed è sostanzialmente pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 25,35 oltre IVA, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel Certificato di Regolare Esecuzione;
- i lavori sono stati consegnati in data 29/10/2019 e la durata degli stessi era stabilita in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui il termine della loro ultimazione era fissato al 28/12/2019;
- i lavori sono stati sospesi, a causa delle condizioni meteo avverse, dal 25/11/2019 al 28/01/2020 per un periodo di 64 giorni;
- i lavori sono stati parzialmente sospesi in data 25/02/2020, a causa di

interferenze con lavorazioni sulla rete di competenza della Telecom;

- a seguito della perizia suppletiva e di variante approvata in data 19/03/2020, il termine ultimo è stato prorogato di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per cui il termine della loro ultimazione è stato aggiornato al 07/04/2020; i lavori sono ripresi in data 20/03/2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 28/03/2020, a causa dell'impossibilità di approvvigionamento dei materiali per chiusura dei centri di distribuzione in conseguenza dall'emergenza sanitaria dovuta ai noti fatti infettivi di "Coronavirus", dal 28/03/2020 al 14/04/2020 per un periodo di 17 giorni;
- per effetto delle sospensioni e proroghe il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 24/04/2020;
- l'ultimazione è avvenuta in data 20/04/2020 e quindi entro il tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Preso atto della Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, in data 27/05/2020 allegata al presente atto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Arch. Beatrice Celli del Servizio Lavori pubblici stradali e manutenzione strade, nominata con provvedimento del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Prot. n. 14475 del 07/10/2019;

Vista la Relazione riservata del RUP, Arch. Beatrice Celli, registrata al Prot. Int. n. 9672 del 16/07/2020, nella quale fa proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei lavori, conferma che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C. con buon esito e che si può procedere alla presa d'atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione;

Visti i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- Delibera della Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021, nonché le successive variazioni;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di approvare la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, in data 27/05/2020, allegata alla presente determinazione a costituire parte integrante e sostanziale, riguardante i "*Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019*" (CUP: J37H18001280004), eseguiti dall'impresa RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C., con sede in località San Gaetano, n. 42, c.a.p. 30014 Cavarzere (VE), codice fiscale e partita IVA n. 03827540273, ammontanti a complessivi **Euro 305.276,68** (di cui Euro 301.276,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13%, oltre ad Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 67.160,87 per complessivi Euro

372.437,55), regolarmente firmata dall'Appaltatore senza riserve o eccezioni alcune, il tutto corredato dalla Relazione sul Conto Finale, dal quale può desumersi che i prezzi applicati sono quelli di contratto e che l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 25,35 oltre IVA al 22% pari ad Euro 5,58 per un totale di Euro 30,93;

di prendere atto della Relazione riservata del RUP, Arch. Beatrice Celli, registrata al Prot. Int. n. 9672 del 16/07/2020, nella quale, relativamente ai lavori in oggetto, fa proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei lavori, conferma che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C. con buon esito e che si può procedere alla presa d'atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione;

di prendere atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio, emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, in data 27/05/2020, allegato alla presente determinazione a costituire parte integrante e sostanziale, dell'importo di Euro 305.276,68 dal quale, detratti gli acconti corrisposti ed ammontanti ad Euro 281.900,00 risulta il credito dell'Impresa di **Euro 23.376,68** (oltre IVA);

di assestare il Quadro Economico finale dell'opera, che, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio e per effetto di economie, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

COD.	DESCRIZIONE	ASSESTATO
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 301 276,68
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4 000,00
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 305 276,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 67 160,87
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 17 770,48
	ECONOMIE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COMPRESO ONERI E IVA	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 6 105,33
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 225,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 901,15
	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA	€ 0,00
	ECONOMIE PER LAVORI NON ESEGUITI IVA COMPRESA	€ 30,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 92 193,76

	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 397 470,44

di precisare che, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che l'impresa RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C. ha costituito apposita garanzia fidejussoria n° 39292/99/96/175088222 rilasciata dalla compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in data 04.06.2020 – Ag. Padova, codice sub-agenzia 99, dell'importo di Euro 23.400,06 per la liquidazione della somma a saldo di ogni spettanza;

di svincolare la garanzia definitiva dell'importo di Euro 34.593,25 costituita a mezzo polizza fidejussoria n. 1/35355/96/172031250, emessa in Padova (PD) in data 24/10/2019 dalla Compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A, Agenzia di Padova (PD) - codice sub-agenzia 99, presentata dall'impresa esecutrice dei lavori a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto;

di prendere atto che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum è stata omessa in quanto le aree di lavoro e di deposito dei mezzi e materiali sono tutte di proprietà comunale ed i lavori eseguiti non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private, né sono stati arrecati danni diretti ed indiretti a queste ultime, come certificato dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, nella Relazione sul Conto Finale;

di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

di dare atto che la somma incentivante effettiva pari a Euro 6.105,33 determinata in base all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è sub-impegnata al sub-impegno 458.003/2019 assunto sul Capitolo 3471/3 denominato “*Manutenzione strade*” del Bilancio 2020;

di richiedere all'Ufficio Ragioneria, relativamente al Capitolo 3471/3 denominato “*Manutenzione strade*” del Bilancio 2020:

- la conservazione di **Euro 6.105,33** relativi agli incentivi per le funzioni tecniche al sub-impegno 458.003/2019, in attesa dell'approvazione di un regolamento comunale per la loro liquidazione;

di autorizzare l'ufficio Ragioneria a svincolare la somma di **Euro 932,08** in

quanto si sono realizzate economie per tale importo;

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

L'istruttore
Barbara Re

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione della contabilità finale e presa d'atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione (CRE) provvisorio, inerenti ai "Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019" (CUP: J37H18001280004 - CIG: 7958544E42).

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
	Anno		Sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 157 DEL 21/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 21/07/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Approvazione della contabilità finale e presa d'atto delle risultanze del
certificato di regolare esecuzione (CRE) provvisorio, inerenti ai "Lavori di
manutenzione strade comunali - anno 2019" (CUP: J37H18001280004 -
CIG: 7958544E42). ”, n° 76 del registro di Settore in data 21/07/2020**

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .