



Registro Generale N. 000315/2022 del 28/12/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E
RIPRISTINO MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP: J37H22001400001 -
CIG: 921103528B) - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI
(SAL) - APPROVAZIONE STATO FINALE E PRESA D'ATTO DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 21/04/2022 si approvava il progetto esecutivo ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI COMUNALI”, che prevede una spesa complessiva per l'intervento (quadro economico totale) di Euro 60.000,00 (IVA compresa), redatto dall'arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio LLPP stradali e manutenzione strade;
- con Determinazione a contrarre n. 96 del 04/05/2022, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base di gara di Euro 48.387,10 di cui Euro 46.920,45 per opere soggette a ribasso da compensarsi a misura ed Euro 1.466,65 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili da compensarsi a misura, oltre IVA, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 e relativa Legge di conversione n. 108/2021 nonché delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”, approvate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis, espresso con percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- l'opera risulta finanziata mediante contributo governativo assegnato al Comune di Soliera ai sensi della L. 234/2021 - art. 1 c. 407 lett. b) e Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022 con imputazione al Capitolo di spesa n. 3010 ad oggetto “Utilizzo contributo statale per manutenzione straordinaria strade”;
- esperita la procedura di gara, con determinazione n. 118 del 09/06/2022 si approvava la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale di cui al Prot. n. 8806 del 03/06/2022, per l'affidamento dei lavori in oggetto, individuando come migliore offerente l'operatore economico **FRANZONI E BERTOLETTI SRL (C.F. e P.IVA 01297860205)**, avente sede in Via Liguria n. 36, cap. 46051 San Giorgio Bigarello (MN), il quale ha offerto il ribasso del 4,74% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo di appalto pari a Euro 46.163,07 di cui Euro 44.696,42 per lavori ed Euro 1.466,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%) pari a Euro 10.155,88 e così per **complessivi Euro 56.318,95**;
- con lo stesso atto si dichiarava, in conformità all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, come da Verbale del r.u.p. di cui al Prot. n. 8807 del 03/06/2022, l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 29/06/2022 veniva stipulato, con l'impresa **FRANZONI E BERTOLETTI SRL (C.F. e P.IVA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



01297860205), il Contratto d'appalto, Repertorio n. 5 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 18092 del 29/06/2022 – Serie 1T, dei “LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI COMUNALI” – CUP: J37H22001400001 – CIG: 921103528B, per l'importo di Euro 46.163,07 di cui Euro 44.696,42 per lavori ed Euro 1.466,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva (22%), per complessivi **Euro 56.318,95**;

Considerato che:

- con verbale del 22/09/2021 assunto agli atti con prot. 11183/2022 si procedeva alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'Impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL (C.F. e P.IVA 01297860205);
- ai sensi del Contratto d'appalto i lavori in parola dovevano essere completati in 90 (novanta) giorni dalla data del suddetto verbale di consegna, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il 16/10/2022.
- in data 18/10/2022– rif. prot. 16376/2022 l'impresa trasmetteva la comunicazione di fine dei lavori al 14/10/2022.
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti gli atti contabili relativi ai lavori, in data 18/10/2022 con verbale prot. 16914/2022, il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione Lavori, subordinandone l'efficacia all'esecuzione di lavorazioni marginali assegnando un termine perentorio di 20 (venti) giorni e fissandone il termine al 07/11/2022;
- In data 02/11/2022, a seguito di sopralluogo, con verbale prot. 17121/2022, veniva riscontrata l'esecuzione delle lavorazioni marginali.

Preso atto che:

- in data 15/11/2022, il Direttore lavori procedeva all'emissione dello stato finale dei lavori da cui risulta l'ammontare complessivo delle opere eseguite pari ad **euro 45.924,63** di cui euro 44.457,98 per lavori al netto del ribasso ed euro 1.466,65 per oneri sicurezza al netto di IVA.

Visto il quadro economico assestato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e di seguito riportato:

DESCRIZIONE (a misura)	IMPORTO AGGIUDICATO
Lavori	€ 44.696,42
Oneri Sicurezza	€ 1.466,65
Lavori	€ 46.163,07
Incentivo Funzioni tecniche	€ 967,74
Iva Lavori 22%	€ 10.155,88
Somme a disposizione	€ 57.286,69
Economie da ribasso (IVA compresa) non utilizzabile nel presente appalto per DM 11/11/2020	€ 2.713,31
TOTALE	€ 60.000,00

Dato atto che:

- l'importo delle lavorazioni eseguite, contabilizzate a misura e comprensive degli oneri della sicurezza, ammonta complessivamente ad euro 45.924,63, oltre iva al 22%;
- è stata presentata garanzia fidejussoria n. **417.071.0000000264** rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano – Agenzia di Mantova Pradella 417, in data 13/12/2022,



prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a Euro 57.660,39 (rif. prot. 19972 del 20/12/2022);

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta FRANZONI E BERTOLETTI SRL (C.F. e P.IVA 01297860205) - DURC Prot. INAIL n. 34946362 del 07/10/2022 con scadenza al 04/02/2023;

Dato atto della somma incentivante da liquidare per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro € 967,74, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2021 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che in data 08/11/2022 è stato pubblicato all'albo pretorio l' "Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 28/11/2022, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Dato atto che la spesa complessiva dell' intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro 60.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 3010, denominato "Utilizzo contributo statale per manutenzione straordinaria strade", del Bilancio 2022, finanziato con mutuo;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visti:

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.
- l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, arch. Alice Gorgatti, relativa ai lavori di realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI COMUNALI” – CUP: J37H22001400001 – CIG: 921103528B, eseguiti dall’impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL (C.F. e P.IVA 01297860205), con sede in Via Liguria n. 36, cap 46051 San Giorgio Bigarello (MN);

Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori, per inerente i lavori eseguiti e gli oneri relativi alla Sicurezza, così composta:

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Libretto delle misure
- Sommario registro di contabilità
- Registro di contabilità

ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori arch. Alice Gorgatti in data 20/12/2022 di cui riferimento prot. 19972/2022 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto:

- del minor importo per la realizzazione delle opere pari ad euro 290,90 (iva compresa);

- che al termine del periodo indicato con l’“Avviso ai creditori” pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 08/11/2022 e con scadenza 28/11/2022, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di liquidare, a saldo dei lavori eseguiti, a favore dell'appaltatore FRANZONI E BERTOLETTI SRL (C.F. e P.IVA 01297860205), a seguito di presentazione delle fatture l'importo di Euro 56.028,05 (Iva inclusa) per quota lavori Stato finale (Euro 45.924,63 per lavori ed Euro 10.103,42 per Iva 22%), ai seguenti impegni di spesa:

- imp. n. 332/2022 -Cap. 3010 denominato “*Utilizzo contributo statale per manutenzione straordinaria strade*” del Bilancio 2022 per euro 56.028,05;

Di dare atto che la somma complessiva dell’intervento è finanziata mediante contributo governativo assegnato al Comune di Soliera ai sensi della L. 234/2021 - art. 1 c. 407 lett. b) e Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022 con imputazione al Capitolo di spesa n. 3010 ad oggetto “Utilizzo contributo statale per manutenzione straordinaria strade”;

di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

di trasmettere il presente atto all’impresa Appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Settore Finanze e Risorse;

di dare atto che:

- la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro 967,74, calcolato in base al Regolamento per l’individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020, risulta impegnato al Cap. 3010 del Bilancio 2022 all’imp. n. 334/2022;
- si procederà alla liquidazione della somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti con specifico atto;

di dare atto che:

- il quadro economico assestato risulta il seguente:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO assestato (Euro)
------	-------------	--------------------------------



A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara)	€ 44.457,98
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 1.466,65
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 45.924,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 10.103,42
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 967,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 11.071,16
	TOTALE REALIZZAZIONE INTERVENTO (A)+(B)	€ 56.995,79
	ECONOMIE da RIBASSO D'ASTA (IVA compresa) non utilizzabile nel presente appalto per DM 14/01/2022	€ 2.713,31
	ECONOMIE (iva compresa) per minori lavori	€ 290,90
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 60.000,00

- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

di mantenere le economie di spesa derivanti dal quadro economico sopra riportato, che ammontano ad un totale di euro 3.004,21 (euro 2.713,31 + euro 290,90);

di dare atto che i risparmi derivanti dalle economie derivanti da ribasso d'asta, quantificate in **euro 2.713,31**, saranno utilizzati per ulteriori investimenti, come precisato ai sensi del Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022, ovvero *"Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell'art. 1 della Legge 234 del 2021, e, successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, i risparmi derivanti dai ribassi d'asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo."*;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

**OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO
MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP: J37H22001400001 - CIG: 921103528B)
- LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) -
APPROVAZIONE STATO FINALE E PRESA D'ATTO DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

28/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa